

Отчет об использовании давальческого сырья (материалов)

с.Михайловка

21 октября 2025 г.

АО «Михайловскагропромэнерго», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Копылова В.Н., действующего на основании устава, составлен настоящий отчет об использовании материалов, полученных от АО «Коммунэлектросервис» (далее - Заказчик) для выполнения работ по договору подряда № б/н от 06.08.2025 г:

N п/п	Наименование вида работ	Наименование материала	Номер и дата акта (накладной)	Единица измерения	Стоимость за единицу измерения, руб.	Получено от Заказчика		Фактически использовано материалов		Остаток неиспользованных материалов	
						кол- во	сумма, руб.	кол- во	сумма, руб.	кол- во	сумма, руб.
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП в с. Михайловка, ул. Строительная	Железобетонная стойка СВ105-3,6	НАКЛАДНАЯ № 3 14.10.2025	шт	15 166,67	1,000	15 166,67	1,000	15 166,67	0	0
2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП в с. Михайловка, ул. Строительная	Железобетонная стойка СВ95-3	НАКЛАДНАЯ № 3 14.10.2025	шт	14 303,03	11,000	157 333,33	11,000	157 333,33	0	0
3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП в с. Михайловка, ул. Строительная	Арматура А-I СТЗСП ф12 МД ГОСТ 34028-2016	НАКЛАДНАЯ № 3 14.10.2025	кг	67,71	5,400	365,63	5,400	365,63	0	0
4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП в с. Михайловка, ул. Строительная	Уголок 45х45х4 С255 ГОСТ 8509-93	НАКЛАДНАЯ № 3 14.10.2025	кг	65,45	32,120	2 102,26	32,120	2 102,26	0	0
5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП в с. Михайловка, ул. Строительная	Гайка М16 оцинк.	НАКЛАДНАЯ № 3 14.10.2025	кг	470,83	1,742	820,19	1,742	820,19	0	0
6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП в с. Михайловка, ул. Строительная	Штанга с резьбой DIN975 М16	НАКЛАДНАЯ № 3 14.10.2025	м	237,50	10,000	2 375,00	10,000	2 375,00	0	0
7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП в с.	Гильза ГА 95-13	НАКЛАДНАЯ № 3 14.10.2025	шт	40,92	6,000	245,50	6,000	245,50	0	0



	Михайловка, ул. Строительная										
8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП в с. Михайловка, ул. Строительная	Провод СИП-4 4x25 ГОСТ 0,6/1кВ	НАКЛАДНАЯ № 3 14.10.2025	м	124,92	120,000	14 990,00	120,000	14 990,00	0	0
9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП в с. Михайловка, ул. Строительная	Провод СИП-4 4x16 ГОСТ 0,6/1кВ	НАКЛАДНАЯ № 3 14.10.2025	м	83,33	135,000	11 250,00	135,000	11 250,00	0	0
10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП в с. Михайловка, ул. Строительная	Провод СИП-4 4x95 ГОСТ	НАКЛАДНАЯ № 3 14.10.2025	м	414,92	220,000	91 281,67	220,000	91 281,67	0	0
11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП в с. Михайловка, ул. Строительная	Провод СИП 4 4x70	НАКЛАДНАЯ № 3 14.10.2025	м	321,58	160,000	51 453,33	160,000	51 453,33	0	0
12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП в с. Михайловка, ул. Строительная	Арматура сип зажим поддерживающий PS-4x (16-120)	НАКЛАДНАЯ № 3 14.10.2025	шт	202,50	8,000	1 620,00	8,000	1 620,00	0	0
13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП в с. Михайловка, ул. Строительная	Арматура сип Зажим ответвительный прокалывающий Р2Х-95 (16-95/2,5-35) (100/10шт)	НАКЛАДНАЯ № 3 14.10.2025	шт	124,17	88,000	10 926,67	88,000	10 926,67	0	0
14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП в с. Михайловка, ул. Строительная	Арматура сип зажим анкерный РА-4*(25-120)	НАКЛАДНАЯ № 3 14.10.2025	шт	643,50	13,000	8 365,50	13,000	8 365,50	0	0
15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП в с. Михайловка, ул. Строительная	Арматура сип Зажим анкерно-поддерживающий ЗАБ 2/16-35 (SO 157.1) TDM (5/75шт)	НАКЛАДНАЯ № 3 14.10.2025	шт	169,50	58,000	9 831,00	58,000	9 831,00	0	0
	ИТОГО:	X	X	X	X		378126,75		378126,75	0	0

Общая стоимость использованных для выполнения работ материалов составила **378126,75** (Триста семьдесят восемь тысяч сто двадцать шесть рублей 75 копеек) руб.



Остаток неиспользованных материалов в количестве 0_ (ноль) на сумму 0 (ноль) руб. в соответствии с п. ____ договора № б/н от 06.08.2025г. возвращается Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения настоящего отчета.
Настоящий отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

От Подрядчика:

Генеральный директор

АО «МАПЭ»»

_____В.Н.Копылов

От Заказчика:

Управляющий - индивидуальный предприниматель

АО «Коммунэлктросервис»

_____А.Н.Юров

Идентификатор документа 12bae08b-0f1a-465a-a41c-e035eb4a20e8

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:		Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
АО "МАПЭ" КОПЫЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		Не требуется для подписания	02B3F90B00E2B2E49744F7D89353F40BA0 с 19.05.2025 03:33 по 19.08.2026 03:33 GMT+03:00	07.11.2025 02:31 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:		Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
АО "КОММУНЭЛЕКТРОСЕРВИС" ЮРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ УПРАВЛЯЮЩИЙ		Не требуется для подписания	02F5F582000CB3BB8546BA180A0D4ABD03 с 30.06.2025 10:46 по 30.09.2026 10:46 GMT+03:00	26.11.2025 02:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

