

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Коммунальсервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-269 от 25.08.2025 года Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификат ор инвестицион ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2025, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года 2025, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%		
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0	Всего по инвестиционной программе	нд	61,025	0	61,025	61,025	32,869	15,256	0	15,256	0	15,256	32,869	15,256	0	28,156	-28,156	-46,14%		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	нд	31,568	0	31,568	31,568	6,599	7,892	0	7,892	0	7,892	6,599	7,892	0	24,970	-24,970	-79,10%		
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	14,536	0	14,536	14,536	0,491	3,634	0	3,634	0	3,634	0,491	3,634	0	14,045	-14,045	-96,62%		
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	14,536	0	14,536	14,536	0,491	3,634	0	3,634	0	3,634	0,491	3,634	0	14,045	-14,045	-96,62%		
1.2.1.2.1	Замена устаревших и физически изношенных комплектных трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН	J_KЭС_01	8,582	0	8,582	8,582	0,000	2,146	0	2,146	0	2,146	0	2,146	0	8,582	-8,582	-100%	исполнение 3-4 кв.	
1.2.1.2.2	Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет	J_KЭС_02	5,954	0	5,954	5,954	0,491	1,488	0	1,488	0	1,488	0,491	1,488	0	5,463	-5,463	-91,76%		
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	10,319	0	10,319	10,319	5,092	2,580	0	2,580	0	2,580	5,092	2,580	0	5,227	-5,227	-50,66%		
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:	нд	10,319	0	10,319	10,319	5,092	2,580	0	2,580	0	2,580	5,092	2,580	0	5,227	-5,227	-50,66%		
1.2.2.1.1	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка" от от ПС "Рудник" 35/6 кВ	J_KЭС_03	2,167	0	2,167	2,167	2,578	0,542	0	0,542	0	0,542	2,578	0,542	0	-0,41089	0,411	18,96%	исполнение 3-4 кв.	
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "1-й Советский" от от ПС "Фабричная" 35/6 кВ	J_KЭС_04	0,851	0	0,851	0,851	0,000	0,213	0	0,213	0	0,213	0	0,213	0	0,851	-0,851	-100%		
1.2.2.1.3	Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 25 до ВРУ домов по адресу: г. Дальнегорск, ул. Инженерная 5, Инженерная 7.	J_KЭС_06	0,292	0	0,292	0,292	0,393	0,073	0	0,073	0	0,073	0,393	0,073	0	-0,101	0,101	34,56%		
1.2.2.1.4	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Больница" от КТПН № 50	J_KЭС_16	0,676	0	0,676	0,676	0,676	0,169	0	0,169	0	0,169	0,676	0,169	0	0	0	0%		
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 по ул.В-Вокзальная в п. Новонежино	J_KЭС_17	1,444	0	1,444	1,444	1,445	0,361	0	0,361	0	0,361	1,445	0,361	0	-0,00033	0,00033	0,02%		
1.2.2.1.6	Реконструкция участка ВЛ-10/ 0,4 кВ с.Анисимовка, ул.Советская, д.4	J_KЭС_18	3,916	0	3,916	3,916	0,000	0,979	0	0,979	0	0,979	0	0,979	0	3,916	-3,916	-100%		
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-7305П, ВЛ-10кВ ф.11 ПС Преображение	J_KЭС_19	0,222	0	0,222	0,222	0,000	0,056	0	0,056	0	0,056	0	0,056	0	0,222	-0,222	-100%		
1.2.2.1.8	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП по ул. Строительная с. Михайловка	J_KЭС_20	0,750	0	0,750	0,750	0,000	0,188	0	0,188	0	0,188	0	0,188	0	0,750	-0,750	-100%		
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	нд	6,714	0	6,714	6,714	1,016	1,678	0	1,678	0	1,678	1,016	1,678	0	5,697	-5,697	-85%		
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	нд	6,714	0	6,714	6,714	1,016	1,678	0	1,678	0	1,678	1,016	1,678	0	5,697	-5,697	-85%		
1.2.3.1.1	Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей 0,22 (0,4) кВ	J_KЭС_09	5,710	0	5,710	5,710	0,000	1,428	0	1,428	0	1,428	0	1,428	0	5,710	-5,710	-100%	исполнение 3-4 кв.	
1.2.3.1.2	Обеспечение каналами связи интеллектуальной системой учета	J_KЭС_21	1,003	0	1,003	1,003	1,016	0,251	0	0,251	0	0,251	1,016	0,251	0	-0,013	0,013	1,32%		
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	3,103	0	3,103	3,103	0,558	0,776	0	0,776	0	0,776	0,558	0,776	0	2,545	-2,545	-82,02%		
1.4.1.	Строительство СТП 160кВА, ВЛ-10кВ ул. Советская пгт. Преображение	J_KЭС_22	1,398	0	1,398	1,398	0,000	0,350	0	0,350	0	0,350	0	0,350	0	1,398	-1,398	-100%	исполнение 3-4 кв.	
1.4.2.	Строительство КТП 400 кВА на ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ с. Михайловка	J_KЭС_23	1,126	0	1,126	1,126	0,000	0,281	0	0,281	0	0,281	0	0,281	0	1,126	-1,126	-100%		
1.4.3.	Строительство 2ВЛН-0,4кВ от 3ТП № 45 "2 квартал" к школе с. Михайловка	J_KЭС_24	0,578	0	0,578	0,578	0,558	0,145	0	0,145	0	0,145	0,558	0,145	0	0,021	-0,021	-3,57%		
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	26,354	0	26,354	26,354	25,712	6,588	0	6,588	0	6,588	25,712	6,588	0	0,641	-0,641	-2,43%		
1.6.1	Гусеничный Экскаватор	J_KЭС_15	5,550	0	5,550	5,550	5,550	1,388	0	1,388	0	1,388	5,550	1,388	0	0	0	0%	исполнение 3-4 кв.	
1.6.2	Автомобиль KIA Бонго бригадный (HYUNDAI PORTER II)	J_KЭС_25	4,800	0	4,800	4,800	5,400	1,200	0	1,200	0	1,200	5,400	1,200	0	-0,600	0,600	12,50%		
1.6.3	Автомобиль Манипулятор Howo TX (MITSUBISHI FUSO FIGHTER)	J_KЭС_26	12,500	0	12,500	12,500	11,264	3,125	0	3,125	0	3,125	11,264	3,125	0	1,236	-1,236	-9,89%		
1.6.4	Автомобиль пикап Foton	J_KЭС_27	3,503	0	3,503	3,503	3,498	0,876	0	0,876	0	0,876	3,498	0,876	0	0,005	-0,005	-0,16%		
1.6.5	таблеткаUA3	J_KЭС_15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		

Зам.управляющего

Ригида В.В

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (кварталы)
за _____ 3 _____ квартал _____ 2025 _____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы _____ Акционерное общество "Коммунальсервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2025 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-269 от 25.08.2025 года Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений	
			Всего (год 2025)																					
			План					Факт																
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, товаров по регулируемым государством ценам	иных источников финансирования (Амортизация)	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, товаров по регулируемым государством ценам (стандартам)	иных источников финансирования (Амортизация)	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, товаров по реализациям регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования							
млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0	Всего по инвестиционной программе	нд		61,025	нд	нд	43,356	17,669	32,869	0	0	17,738	15,130	-28,156	-46,14%	0	0	0	0	-25,618	-41,98%	-2,538	-4,16%	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	нд		31,568	нд	нд	30,818	0,750	6,599	0	0	6,599	0	-24,970	-79,10%	0	0	0	0	-24,219	-76,72%	-0,750	-2,38%	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд		14,536	нд	нд	14,536	0	0,491	0	0	0,491	0	-14,045	-96,62%	0	0	0	0	-14,045	-96,62%	0	0%	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд		14,536	нд	нд	14,536	0	0,491	0	0	0,491	0	-14,045	-96,62%	0	0	0	0	-14,045	-96,62%	0	0%	
1.2.1.2.1	Замена устаревших и физически изношенных комплектных трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН	J_KЭС_01		8,582	нд	нд	8,582	0	0	0	0	0	0	-8,582	-100,00%	0	0	0	0	-8,582	-100,00%	0	0%	исполнение 3-4 кв.
1.2.1.2.2	Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет	J_KЭС_02		5,954	нд	нд	5,954	0	0,491	0	0	0,491	0	-5,463	-91,76%	0	0	0	0	-5,463	-91,76%	0	0%	
1.2.2	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	нд		10,319	нд	нд	9,568	0,750	5,092	0	0	5,092	0	-5,227	-50,66%	0	0	0	0	-4,477	-43,39%	-0,750	-7,27%	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:	нд		10,319	нд	нд	9,568	0,750	5,092	0	0	5,092	0	-5,227	-50,66%	0	0	0	0	-4,477	-43,39%	-0,750	-7,27%	
1.2.2.1.1	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка" от ПС "Рудник" 35/6 кВ	J_KЭС_03		2,167	нд	нд	2,167	0	2,578	0	0	2,578	0	0,411	18,96%	0	0	0	0	0,411	18,96%	0	0%	
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "1-й Советский" от ПС "Фабричная" 35/6 кВ	J_KЭС_04		0,851	нд	нд	0,851	0	0	0	0	0	0	-0,851	-100,00%	0	0	0	0	-0,851	-100,00%	0	0%	
1.2.2.1.3	Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 25 до ВРУ домов по адресу: г. Дальнегорск, ул. Инженерная 5, Инженерная 7.	J_KЭС_06		0,292	нд	нд	0,292	0	0,393	0	0	0,393	0	0,101	34,56%	0	0	0	0	0,101	34,56%	0	0%	исполнение 3-4 кв.
1.2.2.1.4	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Больница" от КТПН № 50	J_KЭС_16		0,676	нд	нд	0,676	0	0,676	0	0	0,676	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 по ул.В-Вокзальная в п. Новонезиню	J_KЭС_17		1,444	нд	нд	1,444	0	1,445	0	0	1,445	0	0,00033	0,02%	0	0	0	0	0,00033	0,02%	0	0%	
1.2.2.1.6	Реконструкция участка ВЛ-10/ 0,4 кВ с Анисимовка, ул.Советская, д.4	J_KЭС_18		3,916	нд	нд	3,916	0	0	0	0	0,000	0	-3,916	-100,00%	0	0	0	0	-3,916	-100,00%	0	0%	
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-7305П, ВЛ-10кВ ф.11 ПС Преобразование	J_KЭС_19		0,222	нд	нд	0,222	0	0	0	0	0	0	-0,222	-100,00%	0	0	0	0	-0,222	-100,00%	0	0%	
1.2.2.1.8	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП по ул. Строительная с. Михайловка	J_KЭС_20		0,750	нд	нд	0,000	0,750	0	0	0	0	0	-0,750	-100,00%	0	0	0	0	0	0%	-0,750	-100%	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	нд		6,714	нд	нд	6,714	0	1,016	0	0	1,016	0	-5,697	-84,86%	0	0	0	0	-5,697	-84,86%	0	0%	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класса напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	нд		6,714	нд	нд	6,714	0	1,016	0	0	1,016	0	-5,697	-84,86%	0	0	0	0	-5,697	-84,86%	0	0%	
1.2.3.1.1	Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей 0,22 (0,4) кВ	J_KЭС_09		5,710	нд	нд	5,710	0	0	0	0	0	0	-5,710	-100,00%	0	0	0	0	-5,710	-100,00%	0	0%	исполнение 3-4 кв.
1.2.3.1.2	Обеспечение каналами связи интеллектуальной системой учета	J_KЭС_21		1,003	нд	нд	1,003	0	1,016	0	0	1,016	0	0,013	1,32%	0	0	0	0	0,013	1,32%	0	0%	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд		3,103	нд	нд	1,398	1,704	0,558	0	0	0,000	0,558	-2,545	-82,02%	0	0	0	0	-1,398	-45,07%	-1,147	-36,95%	
1.4.1.	Строительство СТП 160кВА, ВЛ-10кВ ул. Советская пгт. Преобразование	J_KЭС_22		1,398	нд	нд	1,398	0	0	0	0	0	0	-1,398	-100,00%	0	0	0	0	-1,398	-100,00%	0	0%	исполнение 3-4 кв.
1.4.2.	Строительство КТП 400 кВА на ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ с. Михайловка	J_KЭС_23		1,126	нд	нд	0	1,126	0	0	0	0	0	-1,126	-100,00%	0	0	0	0	0	0	-1,126	-100%	
1.4.3.	Строительство 2ВЛИ-0,4кВ от ЗТП № 45 "2 квартал" к школе с. Михайловка	J_KЭС_24		0,578	нд	нд	0	0,578	0,558	0	0	0	0,558	-0,021	-3,57%	0	0	0	0	0	0	-0,021	-4%	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд		26,354	нд	нд	11,139	15,214	25,712	0	0	11,139	14,573	-0,641	-2,43%	0	0	0	0	0	0%	-0,641	-2,43%	
1.6.1	Гусеничный Экскаватор	J_KЭС_15		5,550	нд	нд	0	5,550	5,550	0	0	0	5,550	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%	исполнение 3-4 кв.
1.6.2	Автомобиль КНА Бонго бригадный (HYUNDAI PORTER II)	J_KЭС_25		4,800	нд	нд	0	4,800	5,400	0	0	0	5,400	0,600	12,50%	0	0	0	0	0	0%	0,600	13%	
1.6.3	Автомобиль Манипулятор Howo TX (MITSUBISHI FUSO FIGHTER)	J_KЭС_26		12,500	нд	нд	11,139	1,361	11,264	0	0	11,139	0,125	-1,236	-9,89%	0	0	0	0	0	0%	-1,236	-10%	
1.6.4	Автомобиль пикап Foton	J_KЭС_27		3,503	нд	нд	0	3,503	3,498	0	0	0	3,498	-0,005	-0,16%	0	0	0	0	0	0%	-0,005	0%	
1.6.5	таблеткаУАЗ	J_KЭС_15		0	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Зам.управляющего

Ригида В.В

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 3 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы

Акционерное общество " Коммунальсервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-269 от 25.08.2025 года Министрства энергетики и газоснабжения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2025 в прогнозных ценах соответствующих х лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2025, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года 2025, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	Всего по инвестиционной программе	нд	50,854	нд	50,854	50,854	50,854	27,391	12,713	0	12,713	0	12,713	27,391	12,713	0	23,463	23,463	-23,463	-46,14%	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	нд	26,307	нд	26,307	26,307	26,307	5,499	6,577	0	6,577	0	6,577	5,499	6,577	0	20,808	20,808	-20,808	-79,10%	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	12,113	нд	12,113	12,113	12,113	0,409	3,028	0	3,028	0	3,028	0,409	3,028	0	11,704	11,704	-11,704	-96,62%	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	12,113	нд	12,113	12,113	12,113	0,4091	3,028	0	3,028	0	3,028	0,409	3,028	0	11,704	11,704	-11,704	-96,62%	
1.2.1.2.1	Замена устаревших и физически изношенных комплектных трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН	J_KЭС_01	7,152	нд	7,152	7,152	7,152	0	1,788	0	1,788	0	1,788	0	1,788	0	7,152	7,152	-7,152	-100,00%	исполнение 3-4 кв.
1.2.1.2.2	Замена устаревших и физически изношенных силовых трансформаторов проработавших более 25 лет	J_KЭС_02	4,962	нд	4,962	4,962	4,962	0,409	1,240	0	1,240	0	1,240	0,409	1,240	0	4,553	4,553	-4,553	-91,76%	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	8,599	нд	8,599	8,599	8,599	4,243	2,150	0	2,150	0	2,150	4,243	2,150	0,000	4,356	4,356	-4,356	-50,66%	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:	нд	8,599	нд	8,599	8,599	8,599	4,243	2,150	0	2,150	0	2,150	4,243	2,150	0	4,356	4,356	-4,356	-50,66%	
1.2.2.1.1	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка", "Телецентр" от от ПС "Рудник" 35/6 кВ	J_KЭС_03	1,806	нд	1,806	1,806	1,806	2,148	0,451	0	0,451	0	0,451	2,148	0,451	0	-0,3424	-0,3424	0,3424	18,96%	исполнение 3-4 кв.
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "1-й Советский" от от ПС "Фабричная" 35/6 кВ	J_KЭС_04	0,709	нд	0,709	0,709	0	0,177	0	0,177	0	0,177	0	0,177	0	0,709	0,709	-0,709	-100,00%		
1.2.2.1.3	Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 25 до ВРУ домов по адресу: г. Дальнегорск, ул. Инженерная 5, Инженерная 7.	J_KЭС_06	0,243	нд	0,243	0,243	0,243	0,328	0,061	0	0,061	0	0,061	0,328	0,061	0	-0,084	-0,084	0,084	34,56%	
1.2.2.1.4	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Больница" от КТПН № 50	J_KЭС_16	0,564	нд	0,564	0,564	0,564	0,564	0,141	0	0,141	0	0,141	0,564	0,141	0	0	0	0	0%	
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 по ул.В-Вокзальная в п. Новонезино	J_KЭС_17	1,204	нд	1,204	1,204	1,204	0,301	0	0,301	0	0,301	0	0,301	1,204	0,301	0	-0,00027	-0,00027	0,00027	0,02%
1.2.2.1.6	Реконструкция участка ВЛ-10/ 0,4 кВ с. Анисимовка, ул.Советская, д.4	J_KЭС_18	3,263	нд	3,263	3,263	3,263	0	0,816	0	0,816	0	0,816	0	0,816	0	3,263	3,263	-3,263	-100,00%	
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-7305П, ВЛ-10кВ ф.11 ПС Преображение	J_KЭС_19	0,185	нд	0,185	0,185	0	0,046	0	0,046	0	0,046	0	0,046	0	0,046	0	0,185	0,185	-0,185	-100,00%
1.2.2.1.8	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП по ул. Строительная с. Михайловка	J_KЭС_20	0,625	нд	0,625	0,625	0	0,156	0	0,156	0	0,156	0	0,156	0	0,156	0	0,625	0,625	-0,625	-100,00%
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	нд	5,595	нд	5,595	5,595	5,595	0,847	1,399	0	1,399	0	1,399	0,847	1,399	0	4,748	4,748	-4,748	-84,86%	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе»	нд	5,595	нд	5,595	5,595	5,595	0,847	1,399	0	1,399	0	1,399	0,847	1,399	0	4,748	4,748	-4,748	-84,86%	
1.2.3.1.1	Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей 0,22 (0,4) кВ	J_KЭС_09	4,759	нд	4,759	4,759	4,759	0	1,190	0	1,190	0	1,190	0	1,190	0	4,759	4,759	-4,759	-100,00%	исполнение 3-4 кв.
1.2.3.1.2	Обеспечение каналами связи интеллектуальной системой учета	J_KЭС_21	0,836	нд	0,836	0,836	0,847	0,209	0	0,209	0	0,209	0	0,847	0,209	0	-0,011	-0,011	0,011	1,32%	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	2,586	нд	2,586	2,586	2,586	0,465	0,646	0	0,646	0	0,646	0,465	0,646	0	2,121	2,121	-2,121	-82,02%	
1.4.1.	Строительство СТП 160кВА, ВЛ-10кВ ул. Советская пгт. Преобразование	J_KЭС_22	1,165	нд	1,165	1,165	1,165	0	0,291	0	0,291	0	0,291	0	0,291	0	1,165	1,165	-1,165	-100,00%	исполнение 3-4 кв.
1.4.2.	Строительство КТП 400 кВА на ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ с. Михайловка	J_KЭС_23	0,938	нд	0,938	0,938	0	0,235	0	0,235	0	0,235	0	0,235	0	0,235	0	0,938	0,938	-0,938	
1.4.3.	Строительство 2В/ЛИ-0,4кВ от ЗТП № 45 "2 квартал" к школе с. Михайловка	J_KЭС_24	0,482	нд	0,482	0,482	0,465	0,121	0	0,121	0	0,121	0,465	0,121	0	0,01723	0,017	-0,017	-3,57%		
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	21,961	нд	21,961	21,961	21,4267	5,490	0	5,490	0	5,490	21,42667	5,490	0	0,535	0,535	-0,535	-2,43%		
1.6.1	Гусеничный Экскаватор	J_KЭС_15	4,625	нд	4,625	4,625	4,625	1,156	0	1,156	0	1,156	4,625	1,156	0	0,000	0,000	0,000	0,00%	исполнение 3-4 кв.	
1.6.2	Автомобиль КИА Бонго бригадный (HYUNDAI PORTER II)	J_KЭС_25	4,000	нд	4,000	4,000	4,50	1,000	0	1,000	0	1,000	4,500	1,000	0	-0,500	-0,500	0,500	12,50%		
1.6.3	Автомобиль Манипулятор Howo TX (MITSUBISHI FUSO FIGHTER)	J_KЭС_26	10,417	нд	10,417	10,417	9,387	2,604	0	2,604	0	2,604	9,386667	2,604	0	1,030	1,030	-1,030	-9,89%		
1.6.4	Автомобиль пикап Foton	J_KЭС_27	2,920	нд	2,920	2,920	2,915	0,730	0	0,730	0	0,730	2,915	0,730	0	0,005	0,005	-0,005	-0,16%		
1.6.5	таблетка УАЗ	J_KЭС_15	0,000	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%

Зам.управляющего

Ригода В.В

[illegible]

Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 3 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Коммунальсервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-269 от 25.08.2025 года Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности *	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2025																															
				План					Всего					I квартал					Факт II квартал					III квартал					IV квартал						
				МВ×А	Мвар	кв. ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	кв. ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	кв. ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	кв. ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	кв. ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	кв. ЛЭП	МВт	Другое		
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
0	Всего по инвестиционной программе	нд	нд	6,450	нд	10,960	нд	275	0,400	0	6,371	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	6,371	0	5	0	0	0	0		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	нд	нд	5,890	нд	9,957	нд	269	0,400	0	5,945	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	5,945	0	1	0	0	0	0		
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	нд	5,640	нд	0,160	нд	15	0,400	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	0	0	1	0	0	0	0		
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	нд	5,640	нд	0,160	нд	15	0,400	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	0	0	1	0	0	0	0		
1.2.1.2.1	Замена устаревших и физически изношенных комплектных трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН	J_KЭС_01	нд	1,930	0	0,160	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.1.2.2	Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет	J_KЭС_02	нд	3,710	0	0,000	0	10	0,400	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	0	0	1	0	0	0	0		
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	0,250	0	9,797	0	1	0	0	5,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,945	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:	нд	нд	0,250	0	9,797	0	1	0	0	5,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,945	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.1.1	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка" от от ПС "Рудник" 35/6 кВ	J_KЭС_03	нд	0,000	0	2,600	0	0	0	0	2,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,460	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "I-й Советский" от от ПС "Фабричная" 35/6 кВ	J_KЭС_04	нд	0,000	0	0,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.1.3	Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 25 до ВРУ домов по адресу: г. Дальнегорск, ул. Инженерная 5, Инженерная 7.	J_KЭС_06	нд	0,000	0	0,290	0	0	0	0	0,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,358	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.1.4	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Больница" от КТПН № 50	J_KЭС_16	нд	0,000	0	0,857	0	0	0	0	0,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,857	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 по ул.В-Вокзальная в п. Новонезжино	J_KЭС_17	нд	0,000	0	2,270	0	0	0	0	2,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.1.6	Реконструкция участка ВЛ-10/ 0,4 кВ с.Анисимовка, ул.Советская, д.4	J_KЭС_18	нд	0,250	0	2,183	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-73051П, ВЛ-10кВ ф.11 ПС Преображение	J_KЭС_19	нд	0,000	0	0,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.1.8	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП по ул. Строительная с. Михайловка	J_KЭС_20	нд	0,000	0	0,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	нд	нд	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	нд	нд	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3.1.1	Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей 0,22 (0,4) кВ	J_KЭС_09	нд	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3.1.2	Обеспечение каналами связи интеллектуальной системой учета	J_KЭС_21	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	нд	0,560	нд	1,003	нд	2	0	0	0,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,426	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1.	Строительство СТП 160кВА, ВЛ-10кВ ул. Советская пгт. Преображение	J_KЭС_22	нд	0,160	0	0,510	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.2.	Строительство КТП 400 кВА на ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ с. Михайловка	J_KЭС_23	нд	0,400	0	0,053	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.3.	Строительство 2ВЛИ-0,4кВ от ЗТП № 45 "2 квартал" к школе с. Михайловка	J_KЭС_24	нд	0,000	0	0,440	0	0	0	0	0,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,426	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	нд	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0		
1.6.1	Гусеничный Экскаватор	J_KЭС_15	нд	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
1.6.2	Автомобиль КИА Бонго бригадный (HYUNDAI PORTER II)	J_KЭС_25	нд	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
1.6.3	Автомобиль Манипулятор Howo TX (MITSUBISHI FUSO FIGHTER)	J_KЭС_26	нд	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
1.6.4	Автомобиль пикап Foton	J_KЭС_27	нд	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
1.6.5	таблеткаУАЗ	J_KЭС_15	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Зам.управляющего

Ригида В.В

Форма 16. Отчет об исполнении плана вывоза объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)

[illegible]

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУБЪЕКТА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА

Год раскрытия информации: 2025 г.

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45-пр-269 от 25.08.2025 года Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края
раскиснуть рынок газа, органы исполнительной власти, утверждающего инвестиционную программу

[illegible]

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отчет об исполнении инвестиционной программы

Акционерное общество "Коммунальсервис"

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-269 от 25.08.2025 года Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края

[illegible]

[illegible]

[illegible]