

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Коммунэлектросервис" за 3 квартал 2016 года, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
Директор АО "Коммунэлектросервис"

(подпись)
« ____ » _____ 20 16 года
М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный 2016 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода*	Отклонение***				Причины откло- нений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчет- ный квартал	всего	за отчет- ный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результа- там утверж- денной ПСД	уточнения стоимости по результа- там закупоч- ных процедур	
	ВСЕГО,																					
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Замена устаревших и физически изношенных силовых трансформаторов в трансформаторных подстанциях №№ 4, 15, 28, 89, 111, 123, 136 (400 кВА - 3 шт.; 250 кВА - 5 шт.)								4,013	2,114			2,114	2,114	2,114	2,114		1,899	47,3			Полное выполнение будет выполнено в 4 квартале
2	Объект 2																					
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.4.	Установка устройств регулирова- ния напряжения и компенсации реактивной мощности																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
2.	Новое строительство																					
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
2.2.	Прочее новое строительство																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
	в том числе ПТП																					
2	Объект 2																					
	в том числе ПТП																					
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					

* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Начальник ПТС
Начальник ПЭО
А.В. Барышников
А.В. Морозова