

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год 2025

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Коммунальсервис" на 2025-2029 год
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-269 от 25.08.2025г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционно го проекта в прогнозных ценах соответствующ их лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирова ния капитальных вложений на 01.01. года 2025, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2025 в прогнозных ценах соответствующ их лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года 2025, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2025 в прогнозных ценах соответствующ их лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2025										Причины отклонений
							План					Факт						Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0	Всего по инвестиционной программе	нл	61,02465	нл	0	61,02465	61,02465	нл	нл	43,35600	17,66865	61,03570	нл	нл	43,35600	17,67970	0,01105	0,01105	0,018%	нл	нл	нл	нл	0,00000	100,00%	0,01105	100,06%	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	нл	31,5685	нл	0	31,5685	31,5685	нл	нл	30,8183	0,7502	32,0212	нл	нл	30,7236	1,2975	0,4527	0,4527	1,43%	нл	нл	нл	нл	-0,0946	99,69%	0,5473	172,96%	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нл	14,536	нл	0	14,536	14,536	нл	нл	14,536	0,000	13,626	нл	нл	13,626	0,000	-0,910	-0,910	-6,26%	нл	нл	нл	нл	-0,910	93,74%	0,000	0,00%	
1.2.1.1	Замена устаревших и физически изношенных комплексов трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН	J_KЭС_01	8,582	0	0	8,582	8,582	нл	нл	8,582	0,000	8,077	нл	нл	8,077	0,000	-0,505	-0,505	94,12%	нл	нл	нл	нл	-0,505	94,12%	0,000	0,00%	Проведена закупка по цене ниже плановой
1.2.1.2	Замена устаревших и физически изношенных ключов трансформаторов проработавших более 25 лет	J_KЭС_02	5,954	0	0	5,954	5,954	нл	нл	5,954	0,000	5,549	нл	нл	5,549	0,000	-0,405	-0,405	93,20%	нл	нл	нл	нл	-0,405	93,20%	0,000	0,00%	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нл	10,319	нл	0	10,319	10,319	нл	нл	9,568	0,750	11,101	нл	нл	10,353	0,748	0,782	0,782	7,58%	нл	нл	нл	нл	0,785	108,20%	-0,002	99,67%	
1.2.2.1	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка" от от ПС "Рудник" 35/6 кВ	J_KЭС_03	2,167	0	0	2,167	2,167	нл	нл	2,167	0,000	2,578	нл	нл	2,578	0,000	0,411	0,411	118,96%	нл	нл	нл	нл	0,411	118,96%	0,000	0,00%	
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "1-й Советский" от от ПС "Фабричная" 35/6 кВ	J_KЭС_04	0,851	0	0	0,851	0,851	нл	нл	0,851	0,000	0,660	нл	нл	0,660	0,000	-0,191	-0,191	77,58%	нл	нл	нл	нл	-0,191	77,58%	0,000	0,00%	
1.2.2.1.3	Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 25 до ВРУ домов по адресу: г. Дальнегорск, ул. Инженерия 5, Инженерия 7.	J_KЭС_06	0,292	0	0	0,292	0,292	нл	нл	0,292	0,000	0,393	нл	нл	0,393	0,000	0,101	0,101	134,56%	нл	нл	нл	нл	0,101	134,56%	0,000	0,00%	
1.2.2.1.4	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Больница" от КТПН № 50	J_KЭС_16	0,676	0	0	0,676	0,676	нл	нл	0,676	0,000	0,676	нл	нл	0,676	0,000	0,000	0,000	100,00%	нл	нл	нл	нл	0,000	100,00%	0,000	0,00%	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 по ул.В-Восзвисяна в п. Новонекто	J_KЭС_17	1,444	0	0	1,444	1,444	нл	нл	1,444	0,000	1,445	нл	нл	1,445	0,000	0,000	0,000	100,02%	нл	нл	нл	нл	0,000	100,02%	0,000	0,00%	
1.2.2.1.6	Реконструкция участка ВЛ-10/ 0,4 кВ с.Ансимовка, ул.Советская, д.4	J_KЭС_18	3,916	0	0	3,916	3,916	нл	нл	3,916	0,000	4,313	нл	нл	4,313	0,000	0,397	0,397	110,14%	нл	нл	нл	нл	0,397	110,14%	0,000	0,00%	
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СПП-705П, ВЛ-10кВ ф.П ПС Преображение	J_KЭС_19	0,222	0	0	0,222	0,222	нл	нл	0,222	0,000	0,289	нл	нл	0,289	0,000	0,067	0,067	129,91%	нл	нл	нл	нл	0,067	129,91%	0,000	0,00%	
1.2.2.1.8	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП по ул. Строительная с. Михайловка	J_KЭС_20	0,750	0	0	0,750	0,750	нл	нл	0,000	0,750	0,748	нл	нл	0,000	0,748	-0,002	-0,002	99,67%	нл	нл	нл	нл	0,000	0,00%	-0,002	99,67%	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	нл	6,714	нл	0	6,714	6,714	нл	нл	6,714	0,000	7,294	нл	нл	6,744	0,580	0,580	0,580	8,64%	нл	нл	нл	нл	0,030	100,45%	0,550		
1.2.3.1	Установка интеллектуальной системы учета электрической энергии потребителей 0,22 (0,4) кВ	J_KЭС_09	5,710	0	0	5,710	5,710	нл	нл	5,710	0,000	6,277	нл	нл	5,727	0,550	0,567	0,567	109,93%	нл	нл	нл	нл	0,017	100,30%	0,550		Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.3.1.2	Обеспечение качества связи интеллектуальной системой учета	J_KЭС_21	1,003	0	0	1,003	1,003	нл	нл	1,003	0,000	1,016	нл	нл	1,016	0,000	0,013	0,013	101,32%	нл	нл	нл	нл	0,013	101,32%	0,000	0,00%	
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нл	3,103	нл	0	3,103	3,103	нл	нл	1,398	1,704	3,303	нл	нл	1,493	1,810	0,200	0,200	6,44%	нл	нл	нл	нл	0,095	106,77%	0,105	106,17%	
1.4.1.	Строительство СТП 160кВА, ВЛ-10кВ ул. Советская пгт. Преображение	J_KЭС_22	1,398	0	0	1,398	1,398	нл	нл	1,398	0,000	1,493	нл	нл	1,493	0,000	0,095	0,095	106,77%	нл	нл	нл	нл	0,095	106,77%	0,000	0,00%	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.4.2.	Строительство КТП 400 кВА на ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ с. Михайловка	J_KЭС_23	1,126	0	0	1,126	1,126	нл	нл	0,000	1,126	1,252	нл	нл	0,000	1,252	0,126	0,126	111,18%	нл	нл	нл	нл	0,000	0,00%	0,126	111,18%	
1.4.3.	Строительство 2ВЛН-0,4кВ от ЭТП № 45 "2 квартал" к школе с. Михайловка	J_KЭС_24	0,578	0	0	0,578	0,578	нл	нл	0,000	0,578	0,558	нл	нл	0,000	0,558	-0,021	-0,021	96,43%	нл	нл	нл	нл	0,000	0,00%	-0,021	96,43%	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нл	26,354	нл	0	26,354	26,354	нл	нл	11,139	15,214	25,712	нл	нл	11,139	14,573	-0,641	-0,641	-2,43%	нл	нл	нл	нл	0,000	100,00%	-0,641	95,78%	
1.6.1	Гусеничный Экскаватор	J_KЭС_15	5,550	0	0	5,550	5,550	нл	нл	0,000	5,550	5,550	нл	нл	0,000	5,550	0,000	0,000	100,00%	нл	нл	нл	нл	0,000	0,00%	0,000	100,00%	
1.6.2	Автомобиль KIA Бонго бригадай (HYUNDAI PORTER II)	J_KЭС_25	4,800	0	0	4,800	4,800	нл	нл	0,000	4,800	5,400	нл	нл	0,000	5,400	0,600	0,600	112,50%	нл	нл	нл	нл	0,000	0,00%	0,600	112,50%	Проведена закупка по цене ниже плановой
1.6.3	Автомобиль Манипулятор Howo TX (MITSUBISHI FUSO FIGHTER)	J_KЭС_26	12,500	0	0	12,500	12,500	нл	нл	11,139	1,361	11,264	нл	нл	11,139	0,125	-1,236	-1,236	90,11%	нл	нл	нл	нл	0,000	100,00%	-1,236	9,15%	
1.6.4	Автомобиль Nissan Foton	J_KЭС_27	3,503	0	0	3,503	3,503	нл	нл	0,000	3,503	3,498	нл	нл	0,000	3,498	-0,005	-0,005	99,84%	нл	нл	нл	нл	0,000	0,00%	-0,005	99,84%	

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год 2025

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Коммунальсервис" на 2025-2029 год
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-269 от 25.08.2025г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующи х лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2025, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2025, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года 2025, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2026, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений года N				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
															в базисном уровне цен	в прогнозных ценах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	Всего по инвестиционной программе	нд	50,854	50,854	нд	нд	50,854	50,854	50,854	50,854	50,863	50,863	-0,009	-0,009	0,009	0,009	100,02%	100,02%	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	нд	26,307	26,307	нд	нд	26,307	26,307	26,307	26,307	26,684	26,684	-0,377	-0,377	0,377	0,377	101,43%	101,43%	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	12,113	12,113	нд	нд	12,113	12,113	12,113	12,113	11,355	11,355	0,758	0,758	-0,758	-0,758	93,74%	93,74%	
1.2.1.2.1	Замена устаревших и физически изношенных комплектных трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН	J_KЭС_01	7,152	7,152	нд	нд	7,152	7,152	7,152	7,152	6,731	6,731	0,421	0,421	-0,421	-0,421	94,12%	94,12%	Произведена закупка по цене ниже плановой
1.2.1.2.2	Замена устаревших и физически изношенных силовых трансформаторов проработавших более 25 лет	J_KЭС_02	4,962	4,962	нд	нд	4,962	4,962	4,962	4,962	4,624	4,624	0,337	0,337	-0,337	-0,337	93,20%	93,20%	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	8,599	8,599	нд	нд	8,599	8,599	8,599	8,599	9,251	9,251	-0,652	-0,652	0,652	0,652	107,58%	107,58%	
1.2.2.1.1	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка", "Телецентр" от от ПС "Рудник" 35/6 кВ	J_KЭС_03	1,806	1,806	нд	нд	1,806	1,806	1,806	1,806	2,148	2,148	-0,342	-0,342	0,342	0,342	118,96%	118,96%	
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "1-й Советский" от от ПС "Фабричная" 35/6 кВ	J_KЭС_04	0,709	0,709	нд	нд	0,709	0,709	0,709	0,709	0,550	0,550	0,159	0,159	-0,159	-0,159	77,58%	77,58%	
1.2.2.1.3	Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 25 до ВРУ домов по адресу: г. Дальнегоorsk, ул. Инженерная 5, Инженерная 7.	J_KЭС_06	0,243	0,243	нд	нд	0,243	0,243	0,243	0,243	0,328	0,328	-0,084	-0,084	0,084	0,084	134,56%	134,56%	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.2.1.4	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Больница" от КТПН № 50	J_KЭС_16	0,564	0,564	нд	нд	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00%	100,00%	
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 по ул.В-Вокзальная в п. Новонезино	J_KЭС_17	1,204	1,204	нд	нд	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	0,000	0,000	0,000	0,000	100,02%	100,02%	
1.2.2.1.6	Реконструкция участка ВЛ-10/ 0,4 кВ с.Алсиномовка, ул.Советская, д.4	J_KЭС_18	3,263	3,263	нд	нд	3,263	3,263	3,263	3,263	3,594	3,594	-0,331	-0,331	0,331	0,331	110,14%	110,14%	
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-7305П, ВЛ-10кВ ф.11 ПС Преображение	J_KЭС_19	0,185	0,185	нд	нд	0,185	0,185	0,185	0,185	0,241	0,241	-0,055	-0,055	0,055	0,055	129,91%	129,91%	
1.2.2.1.8	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП по ул. Строительная с. Михайловка	J_KЭС_20	0,625	0,625	нд	нд	0,625	0,625	0,625	0,625	0,623	0,623	0,002	0,002	-0,002	-0,002	99,67%	99,67%	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	нд	5,595	5,595	нд	нд	5,595	5,595	5,595	5,595	6,078	6,078	-0,483	-0,483	0,483	0,483	108,64%	108,64%	
1.2.3.1.1	Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей 0,22 (0,4) кВ	J_KЭС_09	4,759	4,759	нд	нд	4,759	4,759	4,759	4,759	5,231	5,231	-0,472	-0,472	0,472	0,472	109,93%	109,93%	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.3.1.2	Обеспечение каналами связи интеллектуальной системой учета	J_KЭС_21	0,836	0,836	нд	нд	0,836	0,836	0,836	0,836	0,847	0,847	-0,011	-0,011	0,011	0,011	101,32%	101,32%	
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	2,586	2,586	нд	нд	2,586	2,586	2,586	2,586	2,752	2,752	-0,167	-0,167	0,167	0,167	106,44%	106,44%	
1.4.1.	Строительство СТП 160кВА, ВЛ-10кВ ул. Советская пгт. Преображение	J_KЭС_22	1,165	1,165	нд	нд	1,165	1,165	1,165	1,165	1,244	1,244	-0,079	-0,079	0,079	0,079	106,77%	106,77%	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.4.2.	Строительство КТП 400 кВА на ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ с. Михайловка	J_KЭС_23	0,938	0,938	нд	нд	0,938	0,938	0,938	0,938	1,043	1,043	-0,105	-0,105	0,105	0,105	111,18%	111,18%	
1.4.3.	Строительство 2ВЛН-0,4кВ от ЗТП № 45 "2 квартал" к школе с. Михайловка	J_KЭС_24	0,482	0,482	нд	нд	0,482	0,482	0,482	0,482	0,465	0,465	0,017	0,017	-0,017	-0,017	96,43%	96,43%	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	21,961	21,961	нд	нд	21,961	21,961	21,961	21,961	21,427	21,427	0,535	0,535	-0,535	-0,535	97,57%	97,57%	
1.6.1	Гусеничный Экскаватор	J_KЭС_15	4,625	4,625	нд	нд	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00%	100,00%	Произведена закупка по цене ниже плановой
1.6.2	Автомобиль KIA Бонго бригадный (HYUNDAI PORTER II)	J_KЭС_25	4,000	4,000	нд	нд	4,000	4,000	4,000	4,000	4,500	4,500	-0,500	-0,500	0,500	0,500	112,50%	112,50%	
1.6.3	Автомобиль Манипулятор Howo TX (MITSUBISHI FUSO FIGHTER)	J_KЭС_26	10,417	10,417	нд	нд	10,417	10,417	10,417	10,417	9,387	9,387	1,030	1,030	-1,030	-1,030	90,11%	90,11%	
1.6.4	Автомобиль пикап Foton	J_KЭС_27	2,920	2,920	нд	нд	2,920	2,920	2,920	2,920	2,915	2,915	0,005	0,005	-0,005	-0,005	99,84%	99,84%	

Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет,

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2025

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Коммунэлектросервис" на 2025-2029 год
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-269 от 25.08.2025г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестицио нных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификат ор инвестицион ного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2025														Отклонение от плана ввода основных средств года 2025				Причины отклонений
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства		
				нематериаль ные активы	основные средства						нематериаль ные активы	основные средства										
					млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт		Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	Всего по инвестиционной программе	нд	0	0	50,854	6,450	0	10,960	0	275	0	50,863	5,950	0	10,599	0	351	0	0	0,009211	100,02%	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	нд	0	0	26,307	5,890	0	9,957	0	269	0	26,684	5,390	0	9,628	0	345	0	0	0,377	101,43%	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	0	0	12,113	5,64	0	0,16	0	15	0	11,3554	5,14	0	0,34	0	13	0	0	-0,758	93,74%	
1.2.1.2.1	Замена устаревших и физически изношенных комплектных трансформатонных подстанций наружного исполнения типа КТПН	J_KЭС_01	0	0	7,1518	1,930	0	0,160	0	5	0	6,7312	1,430	0	0,340	0	3	0	0	-0,421	94,1%	Произведена закупка по цене ниже плановой
1.2.1.2.2	Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет	J_KЭС_02	0	0	4,9617	3,710	0	0	0	10	0	4,6242	3,710	0	0	0	10	0	0	-0,337	93,2%	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	0	0	8,599	0,250	0	9,797	0	1	0	9,251	0,250	0	9,288	0	1	0	0	0,652	107,58%	
1.2.2.1.1	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка" от от ПС "Рудник" 35/6 кВ	J_KЭС_03	0	0	1,8055	0	0	2,600	0	0	0	2,1480	0	0	2,460	0	0	0	0	0,342	119,0%	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "1-й Советский" от от ПС "Фабричная" 35/6 кВ	J_KЭС_04	0	0	0,7089	0	0	0,309	0	0	0	0,5499	0	0	0,320	0	0	0	0	-0,159	77,6%	
1.2.2.1.3	Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 25 до ВРУ домов по адресу: г. Дальнегорск, ул. Инженерная 5, Инженерная 7.	J_KЭС_06	0	0	0,2434	0	0	0,290	0	0	0	0,3275	0	0	0,358	0	0	0	0	0,084	134,6%	
1.2.2.1.4	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Больница" от КТПН № 50	J_KЭС_16	0	0	0,5636	0	0	0,857	0	0	0	0,5636	0	0	0,857	0	0	0	0	0,000	100,0%	
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 по ул.В-Вокзальная в п. Новонежино	J_KЭС_17	0	0	1,2037	0	0	2,270	0	0	0	1,2040	0	0	2,270	0	0	0	0	0,000	100,0%	
1.2.2.1.6	Реконструкция участка ВЛ-10/ 0,4 кВ с.Анисимовка, ул.Советская, д.4	J_KЭС_18	0	0	3,2632	0,250	0	2,183	0	1	0	3,5940	0,250	0	2,183	0	1	0	0	0,331	110,1%	
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-7305П, ВЛ-10кВ ф.11 ПС Преображение	J_KЭС_19	0	0	0,1853	0	0	0,773	0	0	0	0,2408	0	0	0,340	0	0	0	0	0,055	129,9%	
1.2.2.1.8	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП по ул. Строительная с. Михайловка	J_KЭС_20	0	0	0,6252	0	0	0,515	0	0	0	0,6231	0	0	0,500	0	0	0	0	-0,002	99,7%	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	нд	0	0	5,595	0	0	0	0	253	0	6,078	0	0	0	0	331	0	0	0,483	108,64%	
1.2.3.1.1	Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей 0,22 (0,4) кВ	J_KЭС_09	0	0	4,7587	0	0	0	0	253	0	5,2310	0	0	0	0	331	0	0	0,472	109,9%	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.3.1.2	Обеспечение каналами связи интеллектуальной системой учета	J_KЭС_21	0	0	0,8360	0	0	0	0	0	0	0,8470	0	0	0	0	0	0	0	0,011	101,3%	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	0	0	2,586	0,560	0	1,003	0	2	0	2,752	0,560	0	0,971	0	2	0	0	0,167	106,44%	
1.4.1.	Строительство СТП 160кВА, ВЛ-10кВ ул. Советская пгт. Преображение	J_KЭС_22	0	0	1,1652	0,160	0	0,510	0	1	0	1,2441	0,160	0	0,500	0	1	0	0	0,079	106,8%	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.4.2.	Строительство КТП 400 кВА на ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ с. Михайловка	J_KЭС_23	0	0	0,9383	0,400	0	0,053	0	1	0	1,0432	0,400	0	0,045	0	1	0	0	0,105	111,2%	
1.4.3.	Строительство 2ВЛИ-0,4кВ от ЗТП № 45 "2 квартал" к школе с. Михайловка	J_KЭС_24	0	0	0,4821	0	0	0,440	0	0	0	0,4648	0	0	0,426	0	0	0	0	-0,017	96,4%	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	0	0	21,961	0,000	0	0,000	0	4	0	21,427	0	0	0	0	4	0	0	-0,535	97,57%	
1.6.1	Гусеничный Экскаватор	J_KЭС_15	0	0	4,6250	0	0	0	0	1	0	4,6250	0	0	0	0	1	0	0	0,000	100,0%	Произведена закупка по цене ниже плановой
1.6.2	Автомобиль KIA Бонго бригадный (HYUNDAI PORTER II)	J_KЭС_25	0	0	4,0000	0	0	0	0	1	0	4,5000	0	0	0	0	1	0	0	0,500	112,5%	
1.6.3	Автомобиль Манипулятор Howo TX (MITSUBISHI FUSO FIGHTER)	J_KЭС_26	0	0	10,4167	0	0	0	0	1	0	9,3867	0	0	0	0	1	0	0	-1,030	90,1%	
1.6.4	Автомобиль пикап Foton	J_KЭС_27	0	0	2,9196	0	0	0	0	1	0	2,9150	0	0	0	0	1	0	0	-0,005	99,8%	

Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за год 2025

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Коммунэлектросервис" на 2025-2029 год
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-269 от 25.08.2025г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестици онных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2025												Отклонения от плановых показателей года N						Причины отклонений
				План						Факт												
				Квар тал	МВ× А	Мва р	км ЛЭП	МВт	Друг ое	Квар тал	МВ× А	Мва р	км ЛЭП	МВт	Друг ое	МВ× А	Мва р	км ЛЭП	МВт	Друг ое		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
0	Всего по инвестиционной программе	нд	нд	нд	6,450	нд	10,960	нд	275	нд	5,950	нд	10,599	нд	351	-0,500	нд	-0,361	нд	76		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	нд	нд	нд	5,890	нд	9,957	нд	269	нд	5,390	нд	9,628	нд	345	-0,500	нд	-0,329	нд	76		
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	5,640	нд	0,160	нд	15	нд	5,140	нд	0,340	нд	13	-0,500	нд	0,180	нд	-2		
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	5,640	нд	0,160	нд	15	нд	5,140	нд	0,340	нд	13	-0,500	нд	0,180	нд	-2		
1.2.1.2.1	Замена устаревших и физически изношенных комплектных трансформатоных подстанций наружного исполнения типа КТПН	J_KЭС_01	нд	4	1,930	0	0,160	0	5	4	1,430	0	0,340	0	3	-0,500	0	0,180	0	-2	Произведена закупка по цене ниже плановой	
1.2.1.2.2	Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет	J_KЭС_02	нд	4	3,710	0	0	0	10	3-4	3,710	0	0	0	10	0	0	0	0	0		
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,250	0	9,797	0	1	нд	0,250	нд	9,288	нд	1	0	нд	-0,509	нд	0		
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:	нд	нд	нд	0,250	0	9,797	0	1	нд	0,250	нд	9,288	нд	1	0	нд	-0,509	нд	0		
1.2.2.1.1	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка" от от ПС "Рудник" 35/6 кВ	J_KЭС_03	нд	4	0	0	2,600	0	0	3	0	0	2,460	0	0	0	0	-0,140	0	0	Удорожание материалов, увеличение объема работ	
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "1-й Советский" от от ПС "Фабричная" 35/6 кВ	J_KЭС_04	нд	4	0	0	0,309	0	0	4	0	0	0,320	0	0	0	0	0,011	0	0		
1.2.2.1.3	Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 25 до ВРУ домов по адресу: г. Дальнегорск, ул. Инженерная 5, Инженерная 7.	J_KЭС_06	нд	4	0	0	0,290	0	0	3	0	0	0,358	0	0	0	0	0,068	0	0		
1.2.2.1.4	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Больница" от КТПН № 50	J_KЭС_16	нд	4	0	0	0,857	0	0	3	0	0	0,857	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 по ул.В-Вокзальная в п. Новонежино	J_KЭС_17	нд	4	0	0	2,270	0	0	3	0	0	2,270	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.1.6	Реконструкция участка ВЛ-10/ 0,4 кВ с.Анисимовка, ул.Советская, д.4	J_KЭС_18	нд	4	0,250	0	2,183	0	1	4	0,250	0	2,183	0	1	0	0	0	0	0		
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-7305П, ВЛ-10кВ ф.11 ПС Преображение	J_KЭС_19	нд	4	0	0	0,773	0	0	4	0	0	0,340	0	0	0	0	-0,433	0	0		
1.2.2.1.8	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП по ул. Строительная с. Михайловка	J_KЭС_20	нд	4	0	0	0,515	0	0	4	0	0	0,500	0	0	0	0	-0,015	0	0		
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	нд	нд	нд	0	0	0	0	253	нд	0	нд	0	нд	331	0	нд	0	нд	78		
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	нд	нд	нд	0	0	0	0	253	нд	0	нд	0	нд	331	0	нд	0	нд	78		
1.2.3.1.1	Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей 0,22 (0,4) кВ	J_KЭС_09	нд	4	0	0	0	0	253	4	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	78	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.3.1.2	Обеспечение каналами связи интеллектуальной системой учета	J_KЭС_21	нд	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	нд	нд	0,560	нд	1,003	нд	2	нд	0,560	нд	0,971	нд	2	0	нд	0	нд	0		
1.4.1.	Строительство СТП 160кВА, ВЛ-10кВ ул. Советская пгт. Преображение	J_KЭС_22	нд	4	0,160	0	0,510	0	1	4	0,160	0	0,500	0	1	0	0	-0,010	0	0	Удорожание материалов, увеличение объема работ	
1.4.2.	Строительство КТП 400 кВА на ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ с. Михайловка	J_KЭС_23	нд	4	0,400	0	0,053	0	1	4	0,400	0	0,045	0	1	0	0	-0,008	0	0		
1.4.3.	Строительство 2ВЛИ-0,4кВ от ЗТП № 45 "2 квартал" к школе с. Михайловка	J_KЭС_24	нд	4	0	0	0,440	0	0	3	0	0	0,426	0	0	0	0	-0,014	0	0		
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	нд	нд	0	0	0	0	4	нд	0	нд	0	нд	4	0	нд	0	нд	0		
1.6.1	Гусеничный Экскаватор	J_KЭС_15	нд	4	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Произведена закупка по цене ниже плановой	
1.6.2	Автомобиль KIA Бонго бригадный (HYUNDAI PORTER II)	J_KЭС_25	нд	4	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
1.6.3	Автомобиль Манипулятор Howo TX (MITSUBISHI FUSO FIGHTER)	J_KЭС_26	нд	4	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
1.6.4	Автомобиль пикап Foton	J_KЭС_27	нд	4	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором

Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год 2025

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Коммунэлектросервис" на 2025-2029 год
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-269 от 25.08.2025г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N															Отклонения от плановых показателей года N							Причины отклонений
				План							Факт															
				МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	Дата ввода объекта, дд.мм.гггг	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0	Всего по инвестиционной программе	нд	нд	6,450	нд	10,960	нд	нд	нд	275	нд	5,950	нд	10,599	нд	нд	нд	351	-0,500	нд	-0,361	0	0	нд	76	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	нд	нд	5,890	нд	9,957	нд	нд	нд	269	нд	5,390	нд	9,628	нд	нд	нд	345	-0,500	нд	-0,329	0	0	нд	76	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	нд	5,640	нд	0,160	нд	нд	нд	15	нд	5,140	нд	0,340	нд	нд	нд	13	-0,500	нд	0,180	0	0	нд	-2	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	нд	5,640	нд	0,160	нд	нд	нд	15	нд	5,140	нд	0,340	нд	нд	нд	13	-0,500	нд	0,180	0	0	нд	-2	
1.2.1.2.1	Замена устаревших и физически изношенных комплектных трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН	J_KЭС_01	нд	1,930	0	0,160	0	0	0	5	30.12.2025	1,430	0	0,340	0	0	0	3	-0,500	0	0,180	0	0	0	-2	Произведена закупка по цене ниже плановой
1.2.1.2.2	Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет	J_KЭС_02	нд	3,710	0	0	0	0	0	10	30.12.2025	3,710	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	0,250	0	9,797	0	0	0	1	нд	0	0	9,288	0	0	0	1	0	0	-0,509	0	0	0	0	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:	нд	нд	0,250	0	9,797	0	0	0	1	нд	0	0	9,288	0	0	0	1	0	0	-0,509	0	0	0	0	
1.2.2.1.1	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка" от от ПС "Рудник" 35/6 кВ	J_KЭС_03	нд	0	0	2,600	0	0	0	0	30.12.2025	0	0	2,460	0	0	0	0	0	0	-0,140	0	0	0	0	
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "1-й Советский" от от ПС "Фабричная" 35/6 кВ	J_KЭС_04	нд	0	0	0,309	0	0	0	0	30.12.2025	0	0	0,320	0	0	0	0	0	0	0,011	0	0	0	0	
1.2.2.1.3	Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 25 до ВРУ домов по адресу: г. Дальнегорск, ул. Инженерная 5, Инженерная 7.	J_KЭС_06	нд	0	0	0,290	0	0	0	0	30.12.2025	0	0	0,358	0	0	0	0	0	0	0,068	0	0	0	0	
1.2.2.1.4	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ фидера "Больница" от КТПН № 50	J_KЭС_16	нд	0	0	0,857	0	0	0	0	30.12.2025	0	0	0,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5 по ул.В-Вокзальная в п. Новонежино	J_KЭС_17	нд	0	0	2,270	0	0	0	0	31.12.2025	0	0	2,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.1.6	Реконструкция участка ВЛ-10/ 0,4 кВ с.Анисимовка, ул.Советская, д.4	J_KЭС_18	нд	0,250	0	2,183	0	0	0	1	31.12.2025	0,250	0	2,183	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП-7305П, ВЛ-10кВ ф.11 ПС Преображение	J_KЭС_19	нд	0	0	0,773	0	0	0	0	31.12.2025	0	0	0,340	0	0	0	0	0	0	-0,433	0	0	0	0	
1.2.2.1.8	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП по ул. Строительная с. Михайловка	J_KЭС_20	нд	0	0	0,515	0	0	0	0	31.10.2025	0	0	0,500	0	0	0	0	0	0	-0,015	0	0	0	0	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	нд	нд	0	0	0	0	0	0	253	нд	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0	78	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	нд	нд	0	0	0	0	0	0	253	нд	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0	78	
1.2.3.1.1	Установка интеллектуальной системы учёта электрической энергии потребителей 0,22 (0,4) кВ	J_KЭС_09	нд	0	0	0	0	0	0	253	30.12.2025	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0	78	Удорожание материалов, увеличение объема работ
1.2.3.1.2	Обеспечение каналами связи интеллектуальной системой учета	J_KЭС_21	нд	0	0	0	0	0	0	0	30.12.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	нд	0,560	нд	1,003	нд	0	нд	2	нд	0,560	0	0,971	0	0	0	2	0	0	-0,032	0	0	0	0	
1.4.1.	Строительство СТП 160кВА, ВЛ-10кВ ул. Советская пгт. Преображение	J_KЭС_22	нд	0,160	0	0,510	0	0	0	1	30.12.2025	0,160	0	0,500	0	0	0	1	0	0	-0,010	0	0	0	0	
1.4.2.	Строительство КТП 400 кВА на ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ с. Михайловка	J_KЭС_23	нд	0,400	0	0,053	0	0	0	1	17.10.2025	0,400	0	0,045	0	0	0	1	0	0	-0,008	0	0	0	0	
1.4.3.	Строительство 2ВЛИ-0,4кВ от ЗТП № 45 "2 квартал" к школе с. Михайловка	J_KЭС_24	нд	0	0	0,440	0	0	0	0	02.09.2025	0	0	0,426	0	0	0	0	0	0	-0,014	0	0	0	0	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	нд	0	0	0	0	0	0	4	нд	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.1	Гусеничный Экскаватор	J_KЭС_15	нд	0	0	0	0	0	0	1	23.06.2025	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.2	Автомобиль КИА Бонго бригадный (HYUNDAI PORTER II)	J_KЭС_25	нд	0	0	0	0	0	0	1	30.06.2025	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.3	Автомобиль Манипулятор Howo TX (MITSUBISHI FUSO FIGHTER)	J_KЭС_26	нд	0	0	0	0	0	0	1	20.08.2025	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.4	Автомобиль пикап Foton	J_KЭС_27	нд	0	0	0	0	0	0	1	17.06.2025	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором

Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за год 2025

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Коммунальсервис" на 2025-2029 год
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-269 от 25.08.2025г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

[illegible]

Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год _____

Отчет о реализации инвестиционной программы _____
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

[illegible]

Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по
каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше

за год _____

Отчет о реализации инвестиционной программы _____
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестицио нных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование центра питания	Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт	Установленная мощность центра		Фактический резерв мощности для		Фактическое расширение пропускной		Фактическое снижение потерь, кВт·ч/год	
					факт на 01.01. года N	факт на 01.01. года N+1	факт года N-1 (на 01.01.года N)	факт года N (на 01.01. года N+1)	факт года N-1 (на 01.01.года N)	факт года N (на 01.01. года N+1)	факт года N-1 (на 01.01.года N)	факт года N (на 01.01. года N+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:												

Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже),

Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунэлектросервис" на 2025-2029 год
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Приморский край
Год раскрытия (предоставления) информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-269 от 25.08.2025 года Минитстерства энергетики и
газоснабжнення Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2025		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План 2025г.	Факт 2025г.	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*:	млн. рублей	464,459	478,306	13,847	2,98%	
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	464,459	478,306	13,847	2,98%	
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
1.9	Прочая деятельность	млн. рублей					
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	567,1936	601,3421	34,148	6,02%	
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	567,194	601,342	34,148	6,02%	
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
2.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
2.9	Прочая деятельность	млн. рублей					
II.I	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	161,447	188,254	26,806	16,60%	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей					
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	102,734	123,036	20,30	19,76%	
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	102,734	123,036	20,30	19,76%	
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн. рублей	102,734	123,036	20,301	19,76%	
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн. рублей					
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей					
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	48,952	51,865	2,913	5,95%	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей	9,761	13,353	3,592	36,80%	
II.II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	41,987	42,386	0,399	0,95%	
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0,000	0,000	0,000	0,00%	
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей	41,987	42,386	0,399	0,95%	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций*****	млн. рублей					
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей					
II.III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	258,34291	258,34291	0,000	0,00%	
II.IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	12,67838	19,225	6,546	51,63%	
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	3,71856	9,903	6,184	166,31%	
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей	1,254	0,597	-0,657	-52,40%	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	2,464	9,306	6,842	277,61%	
II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	52,88905	47,102	-5,787	-10,94%	

2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей					
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	36,942	36,119	-0,823	-2,23%	
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей	15,947	10,983	-4,964	-31,13%	
II.VII	Иные сведения:	млн. рублей					
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей					
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей					
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей					
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	36,130	36,130	0,00	0,00%	
8.1	На инвестиции	млн. рублей	36,130	36,130	0,00	0,00%	
8.2	Резервный фонд	млн. рублей					
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей					
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей					
IX	Иные сведения:	-					
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей					
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей					
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей					
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн. рублей					
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей					
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-					

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	-	х	х		х	х
24.1	Установленная электрическая мощность	МВт					
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/час					
24.3	Располагаемая электрическая мощность	МВт					
24.4	Присоединенная тепловая мощность	Гкал/час					
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.6	Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)	-	х	х		х	х
24.6.1	электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.6.2	тепловой энергии	тыс.Гкал					
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	х	х		х	х
24.7.1	электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.7.2	электрической мощности	МВт					
24.7.3	тепловой энергии	тыс.Гкал					
24.8	Объем покупной продукции на технологические цели	-	х	х		х	х
24.8.1	электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.8.2	тепловой энергии	тыс.Гкал					
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	х	х		х	х
24.9.1	электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.9.2	электрической мощности	МВт					
24.9.3	тепловой энергии	тыс.Гкал					
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	х	х		х	х
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн.кВт.ч	392,806	453,085	60,2789	15,35%	
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн.кВт.ч					
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн.кВт.ч					
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн.кВт.ч					
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн.кВт.ч	32,652	33,9697	1,3177	4,04%	
25.3	Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	59,906	69,533	9,6270	16,07%	
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт					
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт					
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт					
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	11635,7784	11992,03991	356,2615	3,06%	
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1)	млн. рублей					
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	х	х		х	х
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн.кВт.ч					
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час					
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн. рублей					
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	х	х		х	х
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе	МВт					
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке	МВт					
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке	МВт					
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке	МВт					
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе	млн.кВт.ч					
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке	млн.кВт.ч					
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России	млн.кВт.ч					
27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе	млн. рублей					
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	233,2	233,2	0	0,00%	

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2025		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8

Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе::	млн. рублей	50,854	50,863	0,009211	0,02%	
I Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	48,808	48,818	0,009211	0,02%	
1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	36,130	36,130	0,000000	0,00%	
1.1.1 полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей	36,130	36,130	0,000000	0,00%	
1.1.1.1 производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.1.1.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.1.1.2 производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.1.1.3 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.1.1.2 производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.1.1.3 оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	36,130	36,130	0,000	0,00%	
1.1.1.4 оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.1.1.5 от технологического присоединения, в том числе	млн. рублей					
1.1.1.5.1 от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн. рублей					
1.1.1.5.1.a авансовое использование прибыли	млн. рублей					
1.1.1.5.2 от технологического присоединения потребителей	млн. рублей					
1.1.1.5.2.a авансовое использование прибыли	млн. рублей					
1.1.1.6 реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.1.7 реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.1.1.8 оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
1.1.1.8.1 в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
1.1.1.8.2 в части обеспечения надежности	млн. рублей					
1.1.2 прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	млн. рублей					
1.1.2.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.2.2 производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.2.3 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.1.3 прочая прибыль	млн. рублей					
1.2 Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	12,678	12,688	0,009211	0,07%	
1.2.1 текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	12,678	12,688	0,009211	0,07%	
1.2.1.1 производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.1.1.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.1.1.2 производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.1.1.3 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.2.1.2 производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.1.3 оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	12,678	12,688	0,009211	0,07%	
1.2.1.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.2.1.5 реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.1.6 реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.1.7 оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
1.2.1.7.1 в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
1.2.1.7.2 в части обеспечения надежности	млн. рублей					
1.2.2 прочая текущая амортизация	млн. рублей					
1.2.3 недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн. рублей					
1.2.3.1 производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.3.1.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.3.1.2 производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.3.1.2 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.2.3.2 производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.3.3 оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
1.2.3.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.2.3.5 реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.3.6 реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.3.7 оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
1.2.3.7.1 в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
1.2.3.7.2 в части обеспечения надежности	млн. рублей					
1.3 Возврат налога на добавленную стоимость****	млн. рублей					
1.4 Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей					
1.4.1 средства от эмиссии акций	млн. рублей					
1.4.2 остаток собственных средств на начало года	млн. рублей					
II Привлеченные средства всего, в том числе:	млн. рублей	2,046	2,046	0,000000	0,00%	
2.1 Кредиты	млн. рублей					
2.2 Облигационные займы	млн. рублей					
2.3 Вексели	млн. рублей					
2.4 Займы организаций	млн. рублей					
2.5 Бюджетное финансирование	млн. рублей					
2.5.1 средства федерального бюджета	млн. рублей					
2.5.1.1 в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей					
2.5.2 средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей					
2.5.2.1 в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей					

2.6	Использование лизинга	млн. рублей					
2.7	Прочие привлеченные средства	млн. рублей	2,0455	2,0455	0,0000000	0,00%	
III	Иные сведения:	-					
3.1.	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн. рублей					
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей					
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей					
3.1.3	кредитов	млн. рублей					
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-					
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн. рублей					
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн. рублей					
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей					

Примечание:

- *в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
- ** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
- *** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
- **** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
- ***** указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг: