

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Коммунэлектросервис"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "МАПЭ"
Стройка - с. Михайловка
Объект - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП в с. Михайловка, ул.
Строительная

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	12-ПДР
	дата	03.09.2025
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	21.10.2025	03.09.2025	21.10.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2025 г.

Смета № б/н , Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП в с. Михайловка, ул. Строительная
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 257,263 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 76,130 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 184,16 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
1	1	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	ГЭСН33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	шт	9	2815,42	25338,78
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел.-ч	3,06 27,54	409,79	11285,62
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,87 7,83	331,81	2598,07



1	2	3	4	5	6	7	8
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	1. 91.04.01-031	маш.час	0,68 6,12	2122,74	12991,17
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	2. 91.14.02-001	маш.час	0,19 1,71	621,04	1061,98
2	2	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	ГЭСН33-04-003-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	шт	1	6095,34	6095,34
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел.-ч	5,98 5,98	409,79	2450,54
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	2 2	331,81	663,62
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	1. 91.04.01-031	маш.час	1,6 1,6	2122,74	3396,38
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	2. 91.14.02-001	маш.час	0,4 0,4	621,04	248,42
3	3	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	ГЭСН33-04-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	1000 м	0,5	39217,38	19608,69
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)		чел.-ч	65,24 32,62	439,65	14341,38
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	37,51 18,76	331,81	6224,76
		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	1. 91.05.05-015	маш.час	0,82 0,41	1576,22	646,25
		Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	2. 91.06.01-002	маш.час	9,76 4,88	0,54	2,64
		Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	3. 91.06.03-057	маш.час	11,95 5,98	47,55	284,35
		Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	4. 91.06.06-011	маш.час	24,41 12,21	346,73	4233,57
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	5. 91.14.02-001	маш.час	0,33 0,17	621,04	105,58
4	4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ГЭСН33-04-013-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	ответвление	19	724,55	13766,45
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	1,55 29,45	419,74	12361,34
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,15 2,85	331,81	945,66
		Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	1. 91.06.06-011	маш.час	0,07 1,33	346,73	461,15
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	2. 91.14.02-001	маш.час	0,08 1,52	621,04	943,98



1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	ГЭСН33-04-013-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	ответвление	4	1238,69	4954,76
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	2,63 10,52	419,74	4415,66
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,27 1,08	331,81	358,35
		Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	1. 91.06.06-011	маш.час	0,12 0,48	346,73	166,43
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	2. 91.14.02-001	маш.час	0,15 0,6	621,04	372,62
6	6	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	ГЭСН33-04-040-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	шт	24	651,66	15639,84
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)		чел.-ч	1,27 30,48	388,22	11832,95
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,41 9,84	331,81	3265,01
		Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	1. 91.06.06-011	маш.час	0,35 8,4	346,73	2912,53
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	2. 91.14.02-001	маш.час	0,06 1,44	621,04	894,3
7	7	Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры	ГЭСН33-04-040-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	шт	24	87,72	2105,28
		Затраты труда рабочих (ср 2,6)		чел.-ч	0,15 3,6	381,58	1373,69
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,08 1,92	331,81	637,08
		Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	1. 91.06.06-011	маш.час	0,07 1,68	346,73	582,51
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	2. 91.14.02-001	маш.час	0,01 0,24	621,04	149,05
8	8	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	ГЭСН33-04-041-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	ответвление	27	420,66	11357,82
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)		чел.-ч	1,03 27,81	378,26	10519,41
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,05 1,35	331,81	447,94
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	1. 91.14.02-001	маш.час	0,05 1,35	621,04	838,4




1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом	ГЭСН33-04-042-05 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	шт	2	4495,25	8990,5
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	2,64 5,28	419,74	2216,23
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,29 4,58	331,81	1519,69
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	1. 91.04.01-031	маш.час	1,44 2,88	2122,74	6113,49
		Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	2. 91.06.06-011	маш.час	0,72 1,44	346,73	499,29
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	3. 91.14.02-001	маш.час	0,13 0,26	621,04	161,47
10	10	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных	ГЭСН33-04-042-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	шт	2	2765,39	5530,78
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	1,24 2,48	419,74	1040,96
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,1 2,2	331,81	729,98
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	1. 91.04.01-031	маш.час	1,04 2,08	2122,74	4415,3
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	2. 91.14.02-001	маш.час	0,06 0,12	621,04	74,52
11	11	Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20	ГЭСН47-01-108-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	шт	10	429,23	4292,3
		Затраты труда рабочих (ср 5)		чел.-ч	0,84 8,4	510,99	4292,32

Раздел 2. Материалы

12	12 *	Железобетонная стойка СВ105-3,6	Накладная № 3 на отпуск материалов на сторону	шт	1	15166,67	15166,67
13	13 *	Железобетонная стойка СВ95-3	Накладная № 3 на отпуск материалов на сторону	шт	11	14303,03	157333,33
14	14 *	Арматура А-I СТЗСП ф12 МД ГОСТ 34028-2016	Накладная № 3 на отпуск материалов на сторону	кг	5,4	67,71	365,63
15	15 *	Уголок 45х45х4 С255 ГОСТ 8509-93	Накладная № 3 на отпуск материалов на сторону	кг	32,12	65,45	2102,26



1	2	3	4	5	6	7	8
16	16 *	Гайка М16 оцинк.	Накладная № 3 на отпуск материалов на сторону	кг	1,742	470,83	820,19
17	17 *	Штанга с резьбой DIN975 М16	Накладная № 3 на отпуск материалов на сторону	м	10	237,5	2375
18	18 *	Гильза ГА 95-13	Накладная № 3 на отпуск материалов на сторону	шт	6	40,92	245,5
19	19 *	Провод СИП-4 4х25 ГОСТ 0,6/1кВ	Накладная № 3 на отпуск материалов на сторону	м	120	124,92	14990
20	20 *	Провод СИП-4 4х16 ГОСТ 0,6/1кВ	Накладная № 3 на отпуск материалов на сторону	м	135	83,33	11250
21	21 *	Провод СИП-4 4х95 ГОСТ	Накладная № 3 на отпуск материалов на сторону	м	220	414,92	91281,67
22	22 *	Провод СИП 4 4х70	Накладная № 3 на отпуск материалов на сторону	м	160	321,58	51453,33
23	23 *	Арматура сип зажим поддерживающий PS-4х (16-120)	Накладная № 3 на отпуск материалов на сторону	шт	8	202,5	1620
24	24 *	Арматура сип Зажим ответвительный прокалывающий P2X-95 (16-95/2,5-35) (100/10шт)	Накладная № 3 на отпуск материалов на сторону	шт	88	124,17	10926,67
25	25 *	Арматура сип зажим анкерный РА-4*(25-120)	Накладная № 3 на отпуск материалов на сторону	шт	13	643,5	8365,5
26	26 *	Арматура сип Зажим анкерно-поддерживающий ЗАБ 2/16-35 (SO 157.1) TDM (5/75шт)	Накладная № 3 на отпуск материалов на сторону	шт	58	169,5	9831
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							495807,74
Накладные расходы							80366,07
Сметная прибыль							46965,88
Итого по акту:							
Линии электропередачи							231920,97
Озеленение. Защитные лесонасаждения							391218,72
Итого							623139,69
В том числе:							
Материалы							378126,75
Машины и механизмы							41550,22
ФОТ							76130,32



1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							80366,07
Сметная прибыль							46965,88
Материалы заказчика -378127,2							-378126,75
Итого с учетом доп. работ и затрат							245012,49
НДС 5% от 245012,49							12250,62
ВСЕГО по акту							257263,11
Материалы заказчика							378126,75

Сдал: Генеральный директор АО "МАПЭ"

В.Н. Копылов

Принял: Управляющий АО "Коммунэлектросервис"

А.Н. Юров

Идентификатор документа 5634ee6f-02cf-404c-8603-911d95c515d7



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:		Доверенность: рег. номер, период действия и статус		Сертификат: серийный номер, период действия		Дата и время подписания	
АО "МАПЭ" КОПЫЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		Не требуется для подписания		02B3F90B00E2B2E49744F7D89353F40BA0 с 19.05.2025 03:33 по 19.08.2026 03:33 GMT+03:00		07.11.2025 02:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа	
Подписи получателя:		Доверенность: рег. номер, период действия и статус		Сертификат: серийный номер, период действия		Дата и время подписания	
АО "КОММУНЭЛЕКТРОСЕРВИС" ЮРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ УПРАВЛЯЮЩИЙ		Не требуется для подписания		02F5F582000CB3BB8546BA180A0D4ABD03 с 30.06.2025 10:46 по 30.09.2026 10:46 GMT+03:00		26.11.2025 02:39 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа	