

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Коммунэлектросервис"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "МАПЭ"
Стройка - с. Михайловка
Объект - Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	9-ПДР
	дата	03.09.2025
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	17.10.2025	03.09.2025	17.10.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2025 г.

Смета № б/н , Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 127,205 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 42,087 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 87,96 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
1	1	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	ГЭСН33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	шт	1	2815,42	2815,42
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел.-ч	3,06 3,06	409,79	1253,96



1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,87 0,87		
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	1. 91.04.01-031	маш.час	0,68 0,68	2122,74	1443,46
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	2. 91.14.02-001	маш.час	0,19 0,19	621,04	118
2	2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 вручную, (3 провода) при 10 опорах на км линии	ГЭСН33-04-009-07 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/нр</i>	км	0,03	32024,68	960,74
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)		чел.-ч	69,5 2,09	429,69	898,05
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	3,48 0,1		
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	1. 91.14.02-001	маш.час	3,48 0,1	621,04	62,1
3	3	Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций	ГЭСН33-04-015-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/нр</i>	10 м	1,2	725,07	870,08
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)		чел.-ч	1,8 2,16	391,54	845,73
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01 0,01		
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	1. 91.14.02-001	маш.час	0,01 0,01	621,04	6,21
		Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	2. 91.17.04-036	маш.час	0,05 0,06	281,82	16,91
4	4	Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А.; установка строительных конструкций	ГЭСН33-04-027-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/нр</i>	шт	1	5345,02	5345,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел.-ч	4,03 4,03	409,79	1651,45
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,74 1,74		
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	1. 91.04.01-031	маш.час	1,74 1,74	2122,74	3693,57
5	5	Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А.; установка оборудования	ГЭСН33-04-027-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/нр</i>	шт	1	34261,33	34261,33
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)		чел.-ч	65,44 65,44	439,65	28770,7
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	3,85 3,85		




1	2	3	4	5	6	7	8
		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	1. 91.05.05-015	маш.час	1,71 1,71	1576,22	2695,34
		Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	2. 91.06.06-011	маш.час	2,14 2,14	1306,21	2795,29
6	6	Установка разъединителей: с помощью механизмов	ГЭСН33-04-030-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/нр</i>	компл	1	4662,93	4662,93
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)		чел.-ч	7,42 7,42	464,53	3446,81
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,02 1,02		
		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	1. 91.05.05-015	маш.час	0,61 0,61	1576,22	961,49
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	2. 91.14.02-001	маш.час	0,41 0,41	621,04	254,63
7	7	Установка разрядников: с помощью механизмов	ГЭСН33-04-030-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/нр</i>	компл	1	2787,72	2787,72
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел.-ч	3,76 3,76	409,79	1540,81
		Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,07 1,07		
		Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	1. 91.06.06-011	маш.час	0,85 0,85	1306,21	1110,28
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	2. 91.14.02-001	маш.час	0,22 0,22	621,04	136,63

Раздел 2. Материалы

8	*	Полоса стальная Г/к, 4х40 Ст3пс ГОСТ 103-2006	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	кг	31,07	75,04	2331,35
9	*	Уголок 45х45х4 С255 ГОСТ 8509-93	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	кг	35,68	65,46	2335,44
10	*	Уголок р/п 75х75х5 (Ст3сп ГОСТ 8509-93, 535-2005)	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	кг	17,9	72,62	1299,98
11	*	Уголок г/к 63х63х6 (3сп ГОСТ 8509-93); ГОСТ 535-2005; 380-2005	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	кг	23,6	68,67	1620,66
12	*	Швеллер 12У Ст3сп-5 ГОСТ 8240-97	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	кг	54,8	72,35	3964,93



1	2	3	4	5	6	7	8
13	*	Арматура А240 ф16 МД ГОСТ 34028-2016	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	кг	19	58,26	1106,89
14	*	Арматура А-I СТЗСП ф22 МД ГОСТ 34028-2016	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	кг	47	58,36	2742,82
15	*	Труба ВГП 25х3,2 ГОСТ 3262-75	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	м	29,4	68,97	2027,6
16	*	Гайка М16 оцинк.	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	кг	0,758	470,83	356,89
17	*	Штанга с резьбой DIN975 М16	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	м	10	237,5	2375
18	*	Приставка для опор ПТ 43-2	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	шт	4	5995,83	23983,33
19	*	КМТП-400/6/0,4 з-з	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	шт	1	415616,67	415616,67
20	*	Трансформатор ТМГ-СЭЩ 400/10-11-УХЛ1 6.00/0,4	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	шт	1	408333,33	408333,33
21	*	Выключатель-разъединитель РЛНД-1-10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 с одним ножом заземления	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	шт	1	14700	14700,00
22	*	Рама под РЛНД + траверса (хомут d16)	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	шт	1	12166,67	12166,67
23	*	Железобетонная стойка СВ105-3,6	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	шт	1	14250	14250,00
24	*	Изолятор подвесной полимерный ЛК 70/10-И(У)3-СС	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	шт	6	950	5700,00
25	*	Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г1 (Г 1М/УО)	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	шт	3	1207,5	3622,50
26	*	Провод СИП-3 1х50 20кВ	Накладная № 4 на отпуск материалов на сторону	м	45	77,5	3487,50
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							973725,09
Накладные расходы							44191,85



1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							25252,49
Итоги по акту:							
Линии электропередачи							1043169,43
Итого							1043169,43
В том числе:							
Материалы							922021,56
Машины и механизмы							13297,89
ФОТ							42087,48
Накладные расходы							44191,85
Сметная прибыль							25252,49
Материалы заказчика -922021,56							-922021,56
Итого с учетом доп. работ и затрат							121147,58
НДС 5% от 121147,58							6057,38
ВСЕГО по акту							127204,96
Материалы заказчика							922021,56

Сдал: Генеральный директор АО "МАПЭ"

В.Н. Копылов

Принял: Управляющий АО "Коммунэлектросервис"

А.Н. Юров

Идентификатор документа b47721b9-6806-4a70-b2db-d703278d1299



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник		Доверенность: рег. номер, период действия и статус		Сертификат: серийный номер, период действия		Дата и время подписания	
Подписи отправителя:	 АО "МАПЭ" КОПЫЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания		02B3F90B00E2B2E49744F7D89353F40BA0 с 19.05.2025 03:33 по 19.08.2026 03:33 GMT+03:00		07.11.2025 02:29 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа	
Подписи получателя:	 АО "КОММУНЭЛЕКТРОСЕРВИС" ЮРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ УПРАВЛЯЮЩИЙ	 Не требуется для подписания		02F5F582000CB3BB8546BA180A0D4ABD03 с 30.06.2025 10:46 по 30.09.2026 10:46 GMT+03:00		26.11.2025 02:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа	